

अ.क्र.	बजेट कोड क्रमांक	कामाचे नाव	सन २०१४ - २०१५ अंदाजपत्रकीय तरतूद	एकुण खर्च	पुण र.रू.लक्ष	पुण उराव क्रमांक व दिनांक	निविदा क्रमांक	निविदा कमी जास्त	निविदा उराव क्रमांक व दिनांक	निविदा र.रू.लक्ष	वर्कआँडर चावक क्रमांक व दिनांक	टेकेदाराचे नाव	कंसल्टंटचे नाव	कामाची सद्यस्थिती / शेरा	शेरा
	<b>A2-1347</b>														
१	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ६१ ब वानवडी येथील विविध ठिकाणचे रस्ते डांबरीकरण करणे व काँक्रीट करणे.	५०.००	34.00	50.00	159 8.12.14	239	21.69% BELOW	2306 11.3.15	39.15	241 18.3.15	SUNSHINE VENTURE	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
२	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक २० अ मधील विविध रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी.पध्दतीने काँक्रीटकरण करणे.	५०.००	0.00	50.00										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
३	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक २० अ मधील विविध ठिकाणी पावसाळी लाईन टाकणे.	६०.००	0.00	60.00	337 23.12.14									मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
४	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक २० अ मधील रस्ते बँचमिक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणे.	५०.००	0.00	50.00										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ४३ मधील रस्ते काँक्रीटकरण करणे ( मांजरी फाटा ते अण्णाभाऊमगर कॉलेज पर्यंत २x मी डी पी रस्ता करणे )	१००.००	90.55	100.00	96 5.12.13	227	23.40% BELOW	2102 13.1.14	100.00	275 24.1.14	N.A.CONSTR UCTION	C.V.KAND	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ५५ वडगाव बु.मध्ये टोलनाका येथील सोपान बाग, नारायण बाग येथील रस्ते टिमिक्स काँक्रीट करणे.	३०.००	24.81	30.00	182 20.1.15	303	8.50% BELOW	2376 24.3.15	27.45	252 31.3.15	NIKHIL CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७	VARGIKARAN	प्र.क्र.२० अ मधील विविध रस्ते बँचमिक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणे	५०.००	0.00	50.00	164 18.12.14	255	16.89% BELOW	2181 26.2.15	41.55	218 3.3.15	SUNSHINE VENTURE	EIL	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
८	VARGIKARAN	प्र.क्र.२० अ मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने काँक्रीटकरण करणे	५०.००	0.00	50.00	163 18.12.14	253	18.08% BELOW	2187 26.2.15	40.96	224 9.3.15	RADHALAXMI CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.मनपा सभा उराव क्रमांक - २१३,
९	VARGIKARAN	संचेती हॉस्पिटलजवळील रेल्वे कि.मी. १८९/११-१२ येथील रेल्वे उड्डाणपुल क्रमांक १८९/३ रूंदीकरण करणे. / संचेती हॉस्पिटल लागतचा रेल्वे उड्डाणपुल व अलंकार थिएटर लागतचा रेल्वे	४५०.००	330.९3	137.62	46 ( A ) 31.7.09 30	381	12.80% BELOW	906 24.8.11 9/125	137.62	134 2.11.11 134	T & T INFRA PVT. LTD. PARMANANT PRIESTRES / VISHAL NIRMITI	PARMANANT PRIESTRES / VISHAL NIRMITI E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
१०	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ६१ ब मध्ये विविध विकासाची कामे करणे. ( केदारी पेट्रोल पंपासमोरील रस्ता काँक्रीट करणे. )	४५.००	39.41	45.00	168 23.12.14	264	8.50% BELOW	2222 26.2.15	41.17	226 10.3.15	CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
११	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ४१ अ मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे.	५०.००	0.00	50.00		298								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
१२	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ६१ अ मधील भैरोबा नाल्याच्या कडेने मोठया व्यासाची ड्रेनेज लाईन टाकणे. ( साळूखे विहार पुलापासून ब्रम्हा आंगण सोसायटीपासून पश्चिमेकडे )	२५.००	0.00	25.00	178 14.1.15									मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
१३	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ३४ ब मध्ये विविध विकासाची कामे करणे. ( मयुर, नवकेतन, आयडीयल लागतचा परिसरामधील सोसायट्यांमध्ये यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने काँक्रीटकरण करणे. )	४०.००	10.14	40.00	181 20.1.15	301	16.74% BELOW	2414 31.3.15	33.30	270 31.3.15	CHANDAN ENGINEERS & CONTRACTO	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
१४	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक - ३ औंध, घोलेरोड, वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे कार्यक्षेत्रासाठी एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल. / सी.सी.टी.व्ही. / पाणी	२६६०.००	0.00	410.95										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१५	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ३३ ब, डहाणूकर रेसिडेन्स ते महात्मा सोसायटी मेनगेट मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी.पध्दतीने काँक्रीटकरण करणे.	१००.००	0.00	99.99	412 25.2.15	302	18.09% BELOW	2380 24.3.15	81.90	271 31.3.15	CHANDAN ENGINEERS & CONTRACTO	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
१६	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक - २ हडपसर, बिबवेवाडी, कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल. / सी.सी.टी.व्ही. /	२६६०.००	0.00	410.95										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१७	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक - १ नगर रोड, येरवडा, ढोलेपाटील, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल. / सी.सी.टी.व्ही. /	२६६०.००	0.00	410.95										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१८	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक ४ ( टिळक रोड, विश्रामबागवाडा, धनकवडी, सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय ) यांचे कार्यक्षेत्रात एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल.	२६६०.००	0.00	500.00	72 28.11.14	222	15.67% BELOW	2278 11.3.15	421.65	258 30.3.15	NEW INDIA CONSTRUCTI ON		WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१९	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक ४ ( टिळक रोड, विश्रामबागवाडा, धनकवडी, सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय ) यांचे कार्यक्षेत्रातील विविध चौक, पुल व आवश्यक	२६६०.००	0.00	250.00										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२०	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक २ ( हडपसर, बिबवेवाडी, कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालय ) यांचे कार्यक्षेत्रातील विविध चौक, पुल व आवश्यक ठिकाणी मास्टिक	२६६०.००	0.00	250.00		308								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२१	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक ३ ( हडपसर, बिबवेवाडी, कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालय ) यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल. / सी.सी.टी.व्ही. /	२६६०.००	105.36	500.00	74 28.11.14	227	13% BELOW	2070 10.2.15	435.00	212 26.2.15	S. & J. BILDOON PVT. LTD.	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२२	CE20A102/A2-1347	पुणे मनपा हद्दीतील पथ विभागाकडील बी.आर.टी.रस्त्यासाठी एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल. / सी.सी.टी.व्ही. / पाणीपुरवठा / मलनिःसारण इ. विभागाकडून खोदाई	२६६०.००	0.00	500.00										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२३	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक १ ( नगररोड, येरवडा, ढोले पाटील, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय ) यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल. /	२६६०.००	67.36	500.00	73 28.11.14	225	18.09% BELOW	2071 10.2.15	409.55	208 23.2.15	J.P.ENTERPR ISES	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक

२४	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक २ ( औंध, घोलेरोड, कोथरुड, वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय ) यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल. / सी.सी.टी.व्ही. /	२६६०.००	52.76	500.00	76 28.11.14	229	17.81% BELOW	2068 10.2.15	410.95	199 12.2.15	SIDDHIVINAY AK CONSTRUCTI ON	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२५	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक ३ ( औंध, घोलेरोड, कोथरुड, वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय ) यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये विविध चौक, पुल व आवश्यक त्या ठिकाणी मास्टिक	२६६०.००	0.00	250.00	76 28.11.14	307								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२६	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक १ यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये विविध चौक, पुल व आवश्यक त्या ठिकाणी मास्टिक अस्फाल्ट करणे.	२६६०.००	0.00	250.00		306								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२७	CE20A102/A2-1347	टिळक रोड अलका टॉकीज चौक ते स्वारागेट चौकापर्यंत मिलिंग करून रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे. ( चौक मास्टिक करणे )	२६६०.००	0.00	30.39	96 25.7.14									मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२८	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक ४ यांचे पथ विभागाकडील विश्रामबाग वाडा क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत विविध रिईन्स्टेटमेंट करणे.	२६६०.००	0.00	29.99	123 5.9.14									मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
२९	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक २६ मधील रस्ते व महत्वाच्या चौकांचे सुशोभिकरण करणे.	२६६०.००	6.78	23.37	213 14.2.14	412	22% BELOW	9/1684 25.3.15	23.37	264 31.3.15	JAGSON BILDCON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
३०	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ११ अ मधील विविध ठिकाणचे रस्ते काँक्रीटकरण करणे.	७०.००	69.99	70.00	90 17.11.12	460	23.80% BELOW	2636 12.3.13	70.00	349 13.3.13	NIKHIL CONSTRUCTI ON	PEVTEC	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
३१	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक १ अंतर्गत येरवडा व नगररोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये येणा-या डांबरी रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे.	१००.००	0.00	100.00	401 21.2.15	322								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
३२	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक १ अंतर्गत येरवडा व नगररोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये येणा-या रस्त्यांचे इंटरलॉकींग ब्लॉक्स बसवून देखभाल दुरुस्ती करणे.	५०.००	0.00	50.00	194 16.2.15	323								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
३३	CE20A102/A2-1347	कै.बा.स.ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयअंतर्गत पावसाळ्यापुर्वी विविध ठिकाणचे रस्ते रिसफेसिंग करणे.	२६६०.००	0.00	100.00	393 16.2.15	320								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
३४	CE20A102/A2-1347	कै.बा.स.ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयअंतर्गत मुख्य रस्ते देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे.	२६६०.००	0.00	20.00	22 18.2.15	321								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
३५	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता क्रमांक १ कार्यक्षेत्रातील ढोले पाटील व भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अखत्यारीतील मुख्य रस्त्यांवरील पावसाळी लाईन व कल्व्हर्ट साफसफाई करणे.	२६६०.००	0.00	20.00	23 20.2.16	327								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
३६	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता पथ यांच्या अखत्यारीतील मुख्य काँक्रीट रोडची दुरुस्ती करणे.	२६६०.००	49.03	49.03	395 22.10.13	320	12% BELOW	610 15.7.14	49.03	116 10.9.14	JAGSON BILDCON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
३७	CE20A102/A2-1347	घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत येणा-या रस्त्याची व फुटपाथची दुरुस्ती करणे व तद्.कामे करणे.	२६६०.००	9.50	24.94	147 25.11.14	231	30% BELOW	9/1600 11.3.15	17.46	231 11.3.15	PRAVIN CONSTRUCTI ON	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
३८	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ३४ मोकाटे तलावाशेजारी कल्व्हर्टचे रुंदीकरण करणे.	२६६०.००	18.99	25.00	476 3.12.13	346	13.89% BELOW	2421 18.2.14	25.00	387 26.2.14	SANDEEP S.JAGADE	STRUCTURE VISION	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
३९	CE20A102/A2-1347	आंबेगांव खुर्द स.नं. ९ मधील जांभुळवाडी मुख्य रस्त्यापासून पश्चिमेकडे जाणारा लेक व्हिस्टा गृह प्रकल्पालगतचा १२ मी.डी.पी.रस्ता विकसित करणे.	२६६०.००	0.00	25.00	431 7.3.15	324								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
४०	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ३ कार्यक्षेत्रातील औंध व घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर खड्डे दुरुस्ती व तदनुषंगिक कामे करणे.	२६६०.००	0.00	20.00	26 3.3.15	344								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
४१	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ३ कार्यक्षेत्रातील औंध व घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर पुर्नडांबरीकरण व तदनुषंगिक कामे करणे.	२६६०.००	0.00	99.97		343								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
४२	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ३ कार्यक्षेत्रातील वारजे कर्वेनगर व कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयामधील मुख्य रस्त्यांवरील पावसाळी लाईन व कल्व्हर्ट साफसफाई करणे.	२६६०.००	0.00	20.00	27 5.3.15	330								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
४३	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक २० अ मधील विविध रस्ते बॅचमिक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणे.	५०.००	32.71	50.00	164 18.12.14	255	16.89% BELOW	2181 26.2.15	41.56	218 3.3.15	SUNSHAIN VENTURE	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
४४	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक ४ यांचे पथ विभागाकडील टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी डिव्हायडर / कर्बिंग दुरुस्ती करणे.	७.६८	0.00	10.00	38 6.1.15	289	23.19% BELOW	38 31.3.15	7.68	262 31.3.15	BAGAL CONSTRUCTI ON	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
४५	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ३ कार्यक्षेत्रातील वारजे कर्वेनगर व कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर पुर्नडांबरीकरण व तदनुषंगिक कामे करणे .	१००.००	0.00	100.00		332								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
४६	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ३ कार्यक्षेत्रातील वारजे कर्वेनगर व कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर खड्डे दुरुस्ती व तदनुषंगिक कामे करणे .	२६६०.००	0.00	20.00	28 7.3.15	326								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
४७	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक १ यांचे पथ विभागाकडील नगर रोड क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी डिव्हायडर / कर्बिंग दुरुस्ती करणे.	२६६०.००	0.00	7.11	40 8.1.15	293	28.90% BELOW	30 13.3.15	7.11	239 17.3.15	B.N.CHAVH A N	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
४८	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक १ यांचे पथ विभागाकडील येरवडा क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी डिव्हायडर / कर्बिंग दुरुस्ती करणे.	२६६०.००	0.00	7.11	41 8.1.15	295	28.90% BELOW	28 13.3.15	7.11	238 17.3.15	B.N.CHAVH A N	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -

४९	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक १ यांचे पथ विभागाकडील नगररोड क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट करणे व कॅटस आय बसविणे.	२६६०.००	4.33	7.11	39 8.1.15	294	28.90% BELOW	39 8.1.15	7.11	237 17.3.15	B.N.CHAVHA N	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५०	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक १ यांचे पथ विभागाकडील येरवडा क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट करणे व कॅटस आय बसविणे.	२६६०.००	0.00	7.11	42 8.1.15	296	28.90% BELOW	31 16.3.15	7.11	240 17.3.15	B.N.CHAVHA N	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५१	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ६७ अ मधील विविध रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे.	५०.००	0.00	50.00	439 10.3.15	329								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
	CE20A102/A2-1347	पुणे मनपा पथ विभागाकडील कामासाठी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे या संस्थेस गुणवत्ता तपासणी त्रयस्थ संस्था टी पी क्यू ए म्हणून नेमणूक करणे.		15.20	15.20					15.20	4305 14.9.10	C.O.E.P.	C.O.E.P.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
५२	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ८ औंध पोलिस वर्कशाॅप रोड, औंध सकाळनगर परिसर ते कस्तुरबा वसाहत दरम्यान पावसाळी लाईन टाकणे व तद् कामे करणे.	२६६०.००	5.77	5.77	50 6.10.12	270	28.99% BELOW	2170 22.1.13	5.77	285 13.2.13	VINOD MUTHA	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५३	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक १९ अ मध्ये स.नं. ४८, ४९, ५०, ५१, ५६, ५८ व गावठाणामधील रस्ते काँक्रीटकरण करणे.	२६६०.००	0.00	25.00										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५४	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ४ कार्यक्षेत्रातील टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर खड्डे दुरुस्ती व तदनुषंगिक कामे करणे .	२६६०.००	0.00	19.99	31 18.3.15	341								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५५	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ४ कार्यक्षेत्रातील टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालयामधील मुख्य रस्त्यांवरील पावसाळी लाईन व कल्व्हर्ट साफसफाई करणे .	२६६०.००	0.00	20.00	32 18.3.15	342								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५६	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ४ कार्यक्षेत्रातील टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालयामधील विविध रस्त्यांवर पुर्नडांबरीकरण व तदनुषंगिक कामे करणे .	२६६०.००	0.00	100.00		340								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५७	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ३ कार्यक्षेत्रातील वारजे - कर्वेनगर व कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयामधील मुख्य रस्त्यांवरील पावसाळी लाईन व कल्व्हर्ट साफसफाई करणे .	२६६०.००	0.00	19.99	27 5.3.15									मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५८	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये समर्थ सोसायटी परिसर येथे पावसाळी लाईन टाकणे.	२६६०.००	12.73	12.74	308 30.8.13	230	34% BELOW	2264 4.2.14	12.74	324 18.2.14	S.P.DEOKAR	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
५९	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ३५ मध्ये विविध ठिकाणचे रस्ते डांबरीकरण करणे. ( भाग - अ ) १. प्रभाग क्रमांक ३५ मध्ये सातचाळ व मंगेशकर हॉस्पिटल परिसरात विविध रस्ते डांबरीकरण	१००.००	0.00	7.11	187 5.12.13	348	16.68% BELOW	2409 18.2.14	7.11	331 24.2.14	PEVHVE CONSTRAC TION	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६०	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ३५ मध्ये विविध ठिकाणचे रस्ते डांबरीकरण करणे. ( भाग - ब )	१००.००	70.40	100.00	330 8.12.14		18.39% BELOW	2166 26.2.15	81.61	231 5.3.15	SUNSHAIN VENTURE	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६१	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक - ४ यांचे अंतर्गत सहकार नगर क्षेत्रिय कार्यालयाकडील मुख्य रस्त्यांवर थर्मोप्लास्टिक पेंट करणे व कॅटस आय बसविणे	२६६०.००	0.00	10.00	28 3.1.15	277	28% BELOW	37 30.3.15	7.20	256 30.3.15	SUNRAISE CONSTRUC TION	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६२	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक - ४ यांचे अंतर्गत धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयाकडील मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी डिव्हायडर / कर्बिंग दुरुस्ती व रस्ते	२६६०.००	0.00	10.00	27 3.1.15	274								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६३	CE20A102/A2-1347	वडगांव बुद्रुक येथील सिंहगड रोड बी.एस.एन.एल. कार्यालयापासून ते वडगांव बुद्रुक येथे १८ मी.डी.पी.रस्ता कॅनॉल वरील पुलासह विकसित करणे.	२६६०.००	17.21	17.21	78 17.10.13	457	457% BELOW	138 7.5.13	17.21	28 10.6.13	A.R.CONSTR UCTION	PEVTEC	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६४	CE20A102/A2-1347	कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीतील रस्त्यांवर डांबरी मिक्स माल वापरून डांबरीकरण करणे व पदपथ दुरुस्ती कामे करणे.	२६६०.००	7.77	7.77	3 22.7.14	140	20.30% BELOW	16 9.12.14	7.77	149 9.12.14	PRAVIN CONSTRUC TION	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६५	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्र. ४ यांचे पथ विभागाकडील टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट करणे व कॅटस आय बसविणे.	२६६०.००	0.00	10.00	37 6.1.15	288								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६६	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र.७३ मध्ये रस्ते थर्मोप्लास्टिक पेंट, कॅटस आय बसविणे व तदनुषंगिक कामे करणे.	२६६०.००	0.00	10.00	33 3.1.15	282	% BELOW							मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६७	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता क्र. ४ यांचे पथ विभागाकडील टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत प्र.क्र.५४ येथील मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी डिव्हायडर/कर्बिंग दुरुस्त करणे	२६६०.००	0.00	10.00		272								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६८	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता क्रमांक - ४ यांचे कार्यक्षेत्रामधील धनकवडी कार्यालय प्र.क्र. ७५, ७६ अंतर्गत मुख्य रस्त्यांवर थर्मोप्लास्टिक पेंट करणे व कॅटस आय बसविणे.	२६६०.००	0.00	10.00		284								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
६९	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता पथ क्र. ४ यांचे पथ विभागाकडील विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट करणे व कॅटस आय बसविणे	२६६०.००	0.00	10.00		281								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७०	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता क्र. ४ यांचे पथ विभागाकडील टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत प्र.क्र.५४ येथील मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी डिव्हायडर/कर्बिंग दुरुस्त करणे	२६६०.००	0.00	10.00		272								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७१	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता झोन क्र. ४ यांचे पथ विभागाकडील प्र.क्र.५२,५६ व ५७ अंतर्गत मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी डिव्हायडर/कर्बिंग दुरुस्ती करणे	२६६०.००	0.00	10.00	32 3.1.15	279								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७२	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता झोन क्रमांक - ४ यांचे अंतर्गत सहकार नगर क्षेत्रिय कार्यालयाकडील मुख्य रस्त्यांवर विविध ठिकाणी डिव्हायडर / कर्बिंग दुरुस्ती व रस्ते	२६६०.००	0.00	10.00	29 3.8.15	276								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -

७३	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक १ नगररोड वडगांव शेरी, येरवडा उपविभागाअंतर्गत एम.एन.जी.एल. / एम.एस.सी.डी.सी.एल. / बी.एस.एन.एल. इ.कंपन्यांनी	२६६०.००	32.25	33.00	651 20.2.14	400	13.09% BELOW	805 5.8.14	52.13	77 1.9.14	NIKHL CONSTRUCTI ON	E.I.L	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७४	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता ज्ञान क्रमांक २, हडपसर, कोढवा - वानवडी, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये डांबरी रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे.	२६६०.००	0.00	100.00	447 16.3.15	331								मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
७५	CE20A102/A2-1347	खराडी स.क्र.८, ३९ व ४० मधून जाणारा १८ मी. डी पी रस्ता विकसित करणे. (भाग - ब )	८९.५७	89.57	89.57	163 16.1.13	459	22.80% BELOW	193 21.5.13	89.57	16 ( A ) 27.5.13	KRISHNAI INFRASTRUC TURE	PEVTEC CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७६	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता ( पथ ) क्रमांक २ विभागाकडील रस्त्याची विविध दुरुस्ती करणे.	२६६०.००	6.13	6.13	22 2.6.14	50	28% BELOW	9/149 25.8.14	6.13	63 25.8.14	PRAVIN CONSTRUCTI ON	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७७	CE20A102/A2-1347	पुणे मनपा हद्दीतील पथ विभागाकडील बी.आर.टी.रस्त्यासाठी एम.एन.जी.एल. / बी.एस.एन.एल. / सी.सी.टी.व्ही. / पाणीपरवठा / मूलनिःसारण इ. विभागाकडून खोदाई प्रभाग क्रमांक १८ वडगांवशेरी मुख्य रस्ते पेव्हरने विकसित करणे.	२६६०.००	0.00	3.29	80 28.11.14	228	15.10% BELOW							मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७८	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक १८ वडगांवशेरी मुख्य रस्ते पेव्हरने विकसित करणे.	२६६०.००	0.00	3.29	66 18.6.13	97	18% BELOW	2408 18.2.14	3.29	339 25.2.14	PEVEWAY CONSTRUCTI ON	E.I.L	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
७९	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक २९ येथील कै.बा.स.ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाचे परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे.	५०.००	0.00	50.00	53 21.8.13	254	19.99% BELOW	1757 9.12.13	50.00	199 21.12.13	K.R.CONSTR UCTION	PEVTEC	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
८०	CE20A102/A2-1347	बाणेर स.नं. ३७,४० मधून जाणारा २४ मी. डी.पी. रस्ता स.नं.३३ पर्यंत व स.नं.३३,३२ मधून जाणारा ३० मी. डी.पी. रस्ता स.नं.८५ बाणेर रस्त्यापर्यंत करणे	२६६०.००	227.43	250.00	106 17.11.12	30	21.24% BELOW	477 16.7.13	250.00	49 5.8.13	KRISHNAI INFRASTRUC TURE	INFRAKING CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
८१	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ७० ब पापळ वस्तीपासून गणेश स्वित्पर्यंतचा रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा करणे.	४०.००	0.00	40.00	197 24.3.15	336								
८२	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ७० ब इंदिरा नगर परिसरातील रस्ते काँक्रीट करणे.	२०.००	0.00	20.00	33 24.3.15	337								
८३	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ७० ब मध्ये विविध ठिकाणचे रस्ते काँक्रीट करणे.	३०.००	0.00	30.00	198 24.3.15	338								
८४	VARGIKARAN	शत्रुंजय मंदिर ते गंगाधाम चौक दरम्यान २४ मी.डी.पी.रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	१५०.००	150.00	150.00	178 13.2.13	472	16.74% BELOW	1084 1.10.13	150.00	111 28.10.13	J.P.ENTERPR ISES	C.V.KAND	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
८५	VARGIKARAN	प्रभाग क्रमांक ६२ ब कोढवा बु. मधील विविध ठिकाणी रस्ते काँक्रीट व डांबरीकरण करणे.	१००.००	32.39	100.00	246 ( A ) 19.11.14	198	0.9% BELOW	2382 24.3.15	99.61	251 27.3.15	SUNSHAIN VENTURE	E.I.L	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
८६	CE20A102/A2-1347	पुणे शहरातील पावसाळी लाईन कल्व्हर्ट पाईप मशिनीरिच्या साहयाने साफसफाई करणे.	१२.००	12.03	12.67	338 27.11.12	276	5% BELOW	2483 25.2.14	12.67	371 26.2.14	T.I.FIRE & ENGINEERIN G SERVICES	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
८७	CE20A102/A2-1347	बाणेर स.नं. ३७,४० मधून जाणारा २४ मी. डी.पी. रस्ता स.नं.३३ पर्यंत व स.नं.३३,३२ मधून जाणारा ३० मी. डी.पी. रस्ता स.नं.८५ बाणेर रस्त्यापर्यंत करणे या कामाचे मे.इन्फ्राकिंग	२६६०.००	5.21	5.21	6/298 1.12.12		1.50% CONSUL TANCY FEE	1604 11.12.12	5.21	7 8.5.13	INFRAKING CONSULTAN T	INFRAKING CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
८८	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ९, औंध बाणेर कॉर्नर ते परिहार चौक ते आंबेडकर पुतळा चौक ते मेडीपाईट रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी.पध्दतीने करणे या कामाचे प्रकल्प सल्लागार फी बील	२६६०.००	1.39	1.40	6/298 1.12.12		1.75% CONSUL TANCY FEE	6/53 28.5.14	1.40	17 8.7.14	INFRAKING CONSULTAN T	INFRAKING CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
८९	CE20A102/A2-1347	बाणेर स.नं. २२१ बाणेर एस्.टी.पी.पासून स.नं. १० पर्यंत ३०१८ मी.डी.पी.रस्ता विकसित करणे या कामाचे मे.इन्फ्राकिंग कन्सल्टीक यांचे प्रकल्प सल्लागार फी बील	२६६०.००	1.90	1.90	86 16.11.13		1.50% CONSUL TANCY FEE	9/1579 3.1.12	1.90	8579 14.2.12	INFRAKING CONSULTAN T	INFRAKING CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
९०	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ९, स.नं. ४६, ४८ मधून जाणारा ३० मी.डी.पी.रस्ता बाणेर स.नं. ५१ पर्यंत विकसित करणे.	२६६०.००	27.08	70.00	60 28.8.13	261	24.03% BELOW	2024 13.1.14	70.00	263 18.1.13	MOHANLAL MATHRANI	STUP CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
९१	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक २७ ब मधील चंद्रमणी संघ कल्व्हर्टची उंची व रुंदी वाढविणे.	२६६०.००	24.50	24.51	95 18.7.13	186	18% BELOW	1264 22.10.13	24.51	121 1.11.13	SIDDHIVINAY AK CONSTRUCTI ON	STRUCTURE VISION	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
९२	CE20A102/A2-1347	औंध अग्निशामक दलागत नाल्यावरील अस्तित्वातील कल्व्हर्टची रुंदी वाढविणे.	२६६०.००	4.92	4.93	276 13.8.13	197	15% BELOW	1359 29.10.13	4.93	129 11.11.13	SIDDHIVINAY AK CONSTRUCTI ON	STRUCTURE VISION	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
९३	CE20A102/A2-1347	सोमेश्वरवाडी येथे आर्च ब्रीज स्लॅब पदपथासाठी कॅन्टी लिव्हर स्लॅब व उविरत कामे करणे.	२६६०.००	19.67	20.00	168 28.8.14	168	20% BELOW	1662 16.12.14	20.00	160 30.12.14	SIDDHIVINAY AK CONSTRUCTI ON	ANIL BIBIKAR	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
९४	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक २९ बावधन परिसरात विविध ठिकाणी पावसाळी लाईन टाकणे.	२६६०.००	7.84	7.85	34 6.10.12	255	25.99% BELOW	1867 1.1.13	7.85	231 28.1.13	VINOD MUTHA	STRUCTURE VISION	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
९५	CE20A102/A2-1347	नगररोड व येरवडा क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत रेज्डू पेडिस्ट्रेन क्रासिंग करणे.	२६६०.००	34.17	34.17	62 7.7.12	89	15% BELOW	1122 2.9.14	34.17	108 9.9.14	MOHINI ENTERPRISE S	E.I.L	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
९६	CE20A102/A2-1347	वैकुंठ मेहता पुणे विद्यापीठ ते भाऊ पाटील रस्ता जोडणारा २४ मी.डी.पी.रस्ता करणे या रस्त्यावर स.नं. ३७ मध्ये फुटपाथ व डिव्हायडर करणे.	२६६०.००	5.00	5.00	171 2.1.15	234	18.89% BELOW	2111 10.2.15	5.00	205 20.2.15	SANDEEP S.JAGADE	E.I.L	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
९७	CE20A102/A2-1347	मा.कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक - ३ याचे कार्यक्षेत्रातील हॉट मिक्स प्लॅन्ट वरून घेतलेल्या डांबरी मिक्स मालाचे व इतर मालाचे रिकूपमेंट बील.	२६६०.००	56.12	56.12					56.12		CHIEF ENGINEER ( ROADS )	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक	

१८	CE20A102/A2-1347	मा.कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक - ४ यांचे कार्यक्षेत्रातील हॉट मिक्स प्लॅन्ट वरून घेतलेल्या डांबरी मिक्स मालाचे व इतर मालाचे रिक्रूपमेंट बील.	२६६०.००	56.92	56.92					56.92		CHIEF ENGINEER (ROADS)		WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१९	CE20A102/A2-1347	मा.कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक - १ यांचे कार्यक्षेत्रातील हॉट मिक्स प्लॅन्ट वरून घेतलेल्या डांबरी मिक्स मालाचे व इतर मालाचे रिक्रूपमेंट बील.	२६६०.००	224.45	224.45					224.45		CHIEF ENGINEER (ROADS)		WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१००	CE20A102/A2-1347	मा.कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक - २ यांचे कार्यक्षेत्रातील हॉट मिक्स प्लॅन्ट वरून घेतलेल्या डांबरी मिक्स मालाचे व इतर मालाचे रिक्रूपमेंट बील.	२६६०.००	199.82	199.82					199.82		CHIEF ENGINEER (ROADS)		WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०१	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ३, वारजे कर्वेनगर, कोथरुड उपविभागाअंतर्गत एम.एन.पी.एल. / बी.एस.एन.एल. इ. कंपन्यांनी पाईप केबल टाकणेकरिता खोदाई केलेल्या	२६६०.००	13.49	13.50	691 4.3.14	402	18.57% BELOW	430 1.7.14	14.00	18 18.7.14	SADGURU CONSTRUCTION	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०२	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक १, बाणेर बालेवाडी मधील डी.पी.रस्ते विकसित करणेसाठीच्या कामांकरिता पुगप प्रक्रीया व प्रकल्प व्यवस्थापक बील.	२६६०.००	9.35	9.35	6/126 10.6.08		2.50% CONSUL TANCY FEE	9/329 19.9.12	9.35	92 12.10.12	PEVTEC CONSULTANT	PEVTEC CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०३	CE20A102/A2-1347	सिम्बॉयसिस कॉलेज रोड विकसित करणे.	२६६०.००	4.55	4.55	64 18.6.13	85	26.76% BELOW	2292 4.2.14	4.55	323 18.2.14	GANPAT D.DHAMDHRE	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०४	CE20A102/A2-1347	शत्रुंजय मंदिर ते गंगाधाम चौक दरम्यान २४ मी.डी.पी.रस्ता काँक्रीटकरण करणे.	२६६०.००	131.77	170.00	178 13.2.13	472	16.74% BELOW	1084 1.10.13	170.00	111 28.10.13	J.P. ENTERPRISES	C.V.KAND	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०५	CE20A102/A2-1347	बाणेर स.नं.२२१ एस.टी.पी. पासून बालेवाडी स.नं.१० पर्यंत ३० मी. डी.पी. रस्ता विकसित करणे	२६६०.००	25.75	25.75	86 16.11.13	342	24.12% BELOW	21.6 13.1.14	25.75	336 25.2.14	A.R.CONSTRUCTION	INFRAKING CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०६	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक १ ब मध्ये धानोरी परिसरातील विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे.	२६६०.००	3.83	3.83	208 1.2.14	390	17.99% BELOW	2495 25.2.14	3.83	354 26.2.14	DEOKAR ARTHMOVERS	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०७	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक १९ ब मधील विविध ठिकाणी व परिसरात डांबरीकरण करणे.	२६६०.००	6.99	7.00	53 6.6.13	42	18% BELOW	250 25.2.14	3.10	348 26.2.14	DEOKAR ARTHMOVERS	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०८	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र. ४० ब मध्ये स्टेशन रेल्वे स्थानक समोरील रस्ता डांबरीकरण करणे.	२६६०.००	9.69	9.70	2/471 9.1.15		3% BELOW	1/518 5.3.15	9.70	6362 10.3.15	DEOKAR ARTHMOVERS	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१०९	VARGIKARAN	प्र.क्र. २० अ मध्ये वाहतुक विषयक कामे करणे.	५०.००	0.00	50.00										मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक -
११०	CE20A102/A2-1347	पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मुख्य रस्ते मायक्रो सर्फेसिंग पध्दतीने डांबरीकरण करणे.	२६६०.००	13.39	13.00	B - 2 SYSTEM	336	B - 2 SYSTEM	2005 7.1.14	13.00	256 17.1.14	INKAHA INFRA TECHNO PATIL	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१११	CE20A102/A2-1347	पुणे मनपा पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक ४, हडपसर, चानवडी कॉव्हा व विबवेवाडी अखत्यारीतील डांबरी रस्त्याचे पुर्नडांबरीकरण करणे व पावसाळी कालावधीमध्ये कार्य क्षेत्रातील खड्डे बुजविणे व रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे.	२६६०.००	0.00	7.10	119 27.1.14	384	21.05% BELOW	2520 25.2.14	7.10	345 26.2.14	CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE	E.I.L.	WORK PROGRESS	WORK PROGRESS
११२	CE20A102/A2-1347	पथ पुर्व कार्यकारी अभियंता क्रमांक १ विविध मास्टीक करणे व सुशोभिकरण करणे.	२६६०.००	13.55	98.85	482 5.12.14	307	3% BELOW	668 22.7.14	98.85	54 13.8.14	JAGSON BILDCON		WORK PROGRESS	WORK PROGRESS
११३	CE20A102/A2-1347	प्र.क्र. ४२ अ गरुड वस्ती, मातंग वस्ती गल्लीबोळ काँक्रीट करणे	२६६०.००	15.94	20.00	569 21.7.14	20	5% BELOW	9/1150 1.1.15	19.00	1066 2.1.15	SAGAR WATER MANEJMENT & SERVICES		WORK COMPLETE	WORK COMPLETE
११४	CE20A102/A2-1347	साऊथ मन रोड कोरेगांव पार्क येथे रस्ता करणे व कोरेगांव पार्क लेन नं. ४ रस्ता डांबरीकरण करणे.	२६६०.००	55.04	55.04	154 14.8.14	107	19.99% BELOW	2037 3.2.15	55.04	220 4.3.15	K.R.CONSTRUCTION	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
११५	CE20A102/A2-1347	बाणेर स.नं.२२१ एस.टी.पी. पासून बालेवाडी स.नं.१० पर्यंत ३० मी. डी.पी. रस्ता विकसित करणे	२६६०.००	113.18	113.18	86 16.11.13	342	24.12% BELOW	21.6 13.1.14	113.18	336 25.2.14	A.R.CONSTRUCTION	INFRAKING CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
११६	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ४२ ब मध्ये कॅनॉलवरील रस्ते करणे.	२६६०.००	42.10	42.10	55 3.7.14	51	9.99% BELOW	1147 2.9.14	42.10	129 11.9.14	PEVEWAY CONSTRUCTION	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
११७	CE20A102/A2-1347	प्र.क्र. २१ अ व ब नॉर्थ मेन रोड येथील रस्ता डांबरीकरण करणे	२६६०.००	61.41	61.41	105 21.7.14	123	15.01% BELOW	1324 5.11.14	61.41	150 11.12.14	PEVEWAY CONSTRUCTION	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
११८	CE20A102/A2-1347	गणपती माथा येथील चौकाम पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे व तद् कामे करणे.	२६६०.००	1.33	1.33	145 29.8.13	238	23.40% BELOW	2220 28.1.14	1.33	296 4.2.14	RAVINDRA M. MANE	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
११९	CE20A102/A2-1347	सर्कल चौक ते सनग्रेस शाळा ते महमंदवाडी खिंड रस्ता डांबरीकरण करणे.	२६६०.००	6.86	6.86	45 19.6.14	32	9.99% BELOW	1045 25.8.14	6.86	100 6.9.14	MOHANLAL MATHRANI	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२०	CE20A102/A2-1347	वडगाव स.नं. ३५ ते ४२ मधील डी.पी.रस्ते विकसित करणे व कॅनॉलवर पूल बांधणे या कामासाठी चे पेव्हिंग ब्लॉक कॅन्सल्टंट यांचे प्रकल्प मल्लागार फी बील	२६६०.००	4.20	4.20	9/292 28.8.12		2.45% CONSUL TANT	9/292 28.8.12	4.20	62 3.9.12	PEVTEC CONSULTANT	PEVTEC	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२१	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील सहकारनगर, उपविभागाअंतर्गत एम.एन.सी.एल. / एम.एस.डी.एल. / बी.एस.एन.एल. कंपनी पाईप केबल करिता खोदाई केलेल्या ठिकाणी रिईन्स्टेटमेंट करणे.	२६६०.००	53.09	53.09	652 24.2.14	375	7.20% BELOW	374 24.6.14	53.09	61 25.8.14	MOHINI ENTERPRISES	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक

१२२	CE20A102/A2-1347	वडगाव बु येथील सिंगड रोडवरील गंगा भाग्योदय इमारत ते वडगाव बु. ३० मी. डी.पी. रस्ता कॅनॉलवरील पुलासह विकसित करणे	२६६०.००	67.38	137.04	152 27.11.12	511	5% ABOVE	774 19.8.13	137.04	60 30.8.13	T & T INFRA PVT. CO.	PEVTEC CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२३	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र. ७४ मधील समीर, जगदिश, चित्तविहारी, सौदागर व अक्षयनगर परिसरातील (उर्वरित) विविध ठिकाणी रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे व तदनुषंगिक कामे करणे	२६६०.००	9.23	9.23	137 7.8.14	119	19.31% BELOW	1177 9.9.14	9.23	120 11.9.14	SUNRAJ CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२४	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र. ७५ धनकवडी आंबेगाव शिव १८ मी.डी.पी. रस्त्याची उर्वरित कामे करणे.	२६६०.००	32.79	32.80	139 7.8.14	150	20.95% BELOW	1570 10.12.14	32.80	169 8.1.15	A.R.CONSTR UCTION	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२५	CE20A102/A2-1347	शत्रुंजय मंदिर ते गंगाधाम चौक दरम्यान २४ मी.डी.पी. रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	२६६०.००	90.53	90.53	178 13.2.13	472	16.74% BELOW	1084 1.10.13	90.53	111 28.10.13	J. P. ENTERPRISE S	C.V.KAND	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२६	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र. ४१ ब मध्ये कवडे मळा ते डोबडवाडी रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी.पध्दतीने करणे.	२६६०.००	20.17	20.17	164 26.8.14	162	21.53% BELOW	1883 13.1.15	20.17	184 30.1.15	MOTILAL DHOOT SAND & STONE PVT.	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२७	CE20A102/A2-1347	मेडिपॉईंट हॉस्पिटल ते बाणेर स.नं.२२१ येथे ३० मी. डी.पी. रस्त्यासाठी रामनदीवर पुल बांधणे	२६६०.००	22.38	22.38	78 1.11.12	369	15.60% below	2158 22.1.13	22.38	295 16.2.13	W.S.CONSTR UCTION	PEVTEC CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२८	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक १२ मधील बायोगॅस प्रकल्पासमोरील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.	२६६०.००	55.16	55.16	27 20.7.13	191	15.57% BELOW	1358 29.10.13	55.16	134 20.11.13	J. P. ENTERPRISE S	PEVTEC CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१२९	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र.७४ मधील समीर, जगदीश, चित्तविहारी, सौदागर व अक्षयनगर परिसरातील विविध ठिकाणी रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी.पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे. ( उर्वरित )	२६६०.००	30.78	30.79	138 7.8.14	118	19.40% BELOW	1176 9.9.14	30.79	113 10.9.14	SUNRAJ CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३०	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र. ५७ ब मधील पर्वती गावामधील काँक्रीटीकरण करणे.	२६६०.००	25.00	25.00	23 5.6.14	35	11.11% BELOW	1723 23.12.14	25.00	216 27.2.15	NIKHIL CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३१	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ९, स.नं. ४६, ४८ मधुन जाणारा ३० मी.डी.पी.रस्ता बाणेर स.नं. ५१ पर्यंत विकसित करणे.	२६६०.००	63.79	64.00	60 28.8.13	261	24.03% BELOW	2024 13.1.14	64.00	263 18.1.13	MOHANLAL MATHRANI	STUP CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३२	CE20A102/A2-1347	प्र.क्र.९ स.नं.५३,५६ मधुन १८ मी. डी.पी. रस्ता बाणेर स.नं.५१ व ५८ पर्यंत विकसित करणे	२६६०.००	65.96	66.00	61 28.8.13	262	24.03% BELOW	2025 7.1.14	66.00	282 30.1.14	MOHANLAL MATHRANI	STUP CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३३	CE20A102/A2-1347	बाणेर स.नं. ३७,४० मधुन जाणारा २४ मी. डी.पी. रस्ता स.नं.३३ पर्यंत व स.नं.३३,३२ मधुन जाणारा ३० मी. डी.पी. रस्ता स.नं.८५ बाणेर रस्त्यापर्यंत करणे	२६६०.००	137.72	137.73	106 17.11.12	30	21.24% BELOW	477 16.7.13	137.73	49 5.8.13	KRISHNAI INFRASTRUC TURE	INFRAKING CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३४	CE20A102/A2-1347	मुंडवा बायपास रस्त्यावरील नदीचा पुल ते रेल्वे ओव्हरब्रिज पर्यंतचा रस्ता काँक्रीटीकरण व तदनुषंगिक कामे करणे.	२६६०.००	60.33	60.33	170 13.2.13	512	19.09% BELOW	435 11.7.13	60.33	78 17.9.13	KRISHNAI INFRASTRUC TURE	PEVTEC CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३५	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र.३० मध्ये विविध ठिकाणी यु टी डब्ल्यू टी पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे	२६६०.००	18.20	18.20	57 5.7.14	95	22.22% BELOW	2301 11.3.15	18.20	242 19.3.15	TRIMURTI STONE METAL CAMPONY	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३६	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र.२९ बावधन स.नं.१७,१८,१९ मधुन जाणारा डी.पी. रस्ता विकसित करणे.	२६६०.००	0.00	8.61	35 6.10.12	254	18.10% BELOW	2164 22.1.14	8.61	307 20.2.13	TRIMURTI STONE METAL COMPANY	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३७	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र.१० ब, स.नं.१ ते ५ येथे रस्ता काँक्रीट करणे व प्र.क्र. १० ब पंचवटी येथे १२ मी.डी.पी.रस्ता काँक्रीट करणे.	२६६०.००	12.81	12.81	84 16.11.13	258	23.77% BELOW	2141 21.1.14	12.81	397 1.3.14	MOHANLAL MATHRANI	PEVTEC	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३८	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक २० अ मध्ये वाहतुक विषयक कामे करणे.	२६६०.००	14.65	14.65	18 22.12.14	260	25% BELOW	9/1700 30.3.15	14.65	257 30.3.15	SUNRAIES CONSTRUCTI ON	---	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१३९	CE20A102/A2-1347	पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता क्रमांक २ यांचे नियंत्रणाखालील हडपसर, बिबवेवाडी व कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत मास्टीक अस्फाल्ट व तद.कामे करणे.	२६६०.००	11.02	11.02	43 19.6.14	37	13% BELOW	1325 5.11.14	11.02	159 29.12.14	JAGSON BILDCON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१४०	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ११ अ मधील विविध ठिकाणचे रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	२६६०.००	6.41	6.41	90 17.11.12	460	23.80% BELOW	2636 12.3.13	6.41	349 13.3.13	NIKHIL CONSTRUCTI ON	PEVTEC	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१४१	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र.५५ ब, तुकाईनगर मॉंदिराकडे जाणारा रस्ता काँक्रीटीकरण व पायऱ्या करणे.	२६६०.००	8.53	8.53	155 6.12.14	244	10.30% BELOW	2112 10.2.15	8.53	214 27.2.15	NIKHIL CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१४२	CE20A102/A2-1347	कार्यकारी अभियंता क्रमांक १ यांचे कार्यक्षेत्रातील संगमवाडी, नगररोड, ढोले पाटील रोड, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय मुख्य रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग करणे.	२६६०.००	0.00	40.72	118 20.1.14	381	21.91% BELOW	2522 25.2.13	40.72	364 26.2.14	R.J.Bildcon	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१४३	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ७४ मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी.काँक्रीट करणे.	२६६०.००	65.49	65.50	123 27.1.14	385	23.54% BELOW	2490 25.2.14	65.50	363 26.2.13	SUNRAJ CONSTRUCTI ON	PEVTEC	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१४४	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र.७३ एलोरा पॅलेस शिवप्रताप चौक रस्ता विकसित करणे ( खोदून काँक्रीटीकरण )	२६६०.००	15.21	15.21	28 12.6.14	44	2.02% BELOW	1920 20.1.15	15.21	179 22.1.15	NIKHIL CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१४५	CE20A102/A2-1347	प्र.क्र.३४ सिटीप्राईड थिएटर समोरील रस्त्यावर पदपथ तयार करणे व अनु. कामे करणे	२६६०.००	0.00	23.63	692 4.3.14	414	18.14% BELOW	111 9.9.14	23.63	111 9.9.14	SUNRAJ CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१४६	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक २९ न्यू इंडीया स्कूल ते पंडीत भिमसेन जोशी उद्यान रस्ता अव गांधी भवन ते महात्मा सोसायटी दरम्यानचा रस्ता ( यु.टी.डब्ल्यू.टी. ) पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे.	२६६०.००	18.81	18.81	6 ( A ) 20.5.14	9	17.60% BELOW	1005 25.8.14	18.81	6 ( A ) 20.5.14	SUNRAJ CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक

१४७	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ६२ ब कॉडवा बु. मधील विविध ठिकाणी रस्ते कॉंक्रीट व डांबरीकरण करणे.	२६६०.००	31.38	31.38	246 (A) 19.11.14	198	0.9% BELOW	2382 24.3.15	31.38	251 27.3.15	SUNSHINE VENTURE	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक १३३२ दिनांक -
१४८	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र. २१ अ व ब, साऊथ मेन रोड व नॉर्थ मेन रोड कोरेगांव पार्क येथे स्टॅम्पींग फुटपाथ करणे.	२६६०.००	17.93	17.93	149 11.8.14	154	15.34% BELOW	2217 26.2.15	17.93	213 (A) 27.2.15	NIKHIL CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक १३३२ दिनांक -
१४९	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक २९, आशिष गार्डन चौक ते सहजानंद चौक रस्ता डांबरीकरण / टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.	२६६०.००	26.61	26.61	37 19.6.14	22	18.93% BELOW	1884 13.1.15	26.61	206 20.2.15	SADGURU CONSTRUCTI ON	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक १३३२ दिनांक -
१५०	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ४० ब आगरकरनगर मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे.		9.73	10.00	2/470 9.1.15	461	0.50% BELOW	1/520 5.3.15	9.95	6364 10.3.15	DHANRAJ ASPHALT COMPANY		WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१५१	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ४० ब मध्ये बी.जे.मेडीलकल ते पोलिस कमिश्नर आफिस रस्ता डांबरीकरण करणे.		9.73	10.00	2/472 9.1.15	462	0.50% BELOW	1/519 5.3.15	9.95	1/519 5.3.15	DHANRAJ ASPHALT COMPANY		WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१५२	CE20A102/A2-1347	स.नं. ११६, ११८ पाषाण हद्दीतील सुतारवाडी स्मशानभूमीकडे जाणारा २४ मी.डी.पी.रस्ता विकसित करणे.	२६६०.००	0.00	31.38	87 16.11.13	306	21.99% BELOW	2293 4.2.14	31.38	15 8.7.14	SADGURU CONSTRUCTI ON	INFRAKING CONSULTANT	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक १३३२ दिनांक -
१५३	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक २८ ब परमहंस नगर परिसरातील रस्ते युटीडब्ल्यूटी पध्दतीने कॉंक्रीट करणे	२६६०.००	15.84	15.84	15 23.5.14	10	14.99% BELOW	1063 25.8.14	15.84	81 2.9.14	TRIMURTI STONE METAL COMPANY	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१५४	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्रमांक ७६ ब गुजरवाडी फाटा मस्तान हॉटेले पाठीमागे ओढयावर पुल बांधणे.	२६६०.००	4.00	4.00	104 5.8.14	151	15% BELOW	1532 10.12.14	4.00	162 3.1.15	MOHINI ENTERPRISE S	STRUCTURE VISION	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक
१५५	CE20A102/A2-1347	प्रभाग क्र. ७४ मधील आदिशक्ती क्र.२ परिसरातील अंतर्गत रोड खोदून यु टी डब्ल्यू टी पध्दतीने करणे व तदनुषंगिक कामे करणे	२६६०.००	27.28	50.00	77 14.7.14	65	20.99% BELOW	2302 11.3.15	39.49	247 25.3.15	DNYANESH NIMBALKAR	E.I.L.	WORK PROGRESS	मा.स्थायी समिती उराव क्रमांक १३३२, दिनांक -