

पुणे महानगरपालिका
मुख्य अभियंता (पथ) कार्यालय
सन 2018 - 2019 भांडवली कामे

| अ. क्र. | कार्यकारी अभियंता | अर्थशिर्षक क्रमांक | कामाचे नाव | वर्गीकरणां ने उपलब्ध तरतुद | मा.स्थायी समिती सभा मान्यता ठराव क्र. दिनांक | मुख्य सभा मान्यता ठराव क्र. दिनांक | प्रशासकीयअति. महा.आयुक्त/ वि/ ठ.क्र. | लॉकींग रक्कम रुपये | एकुण खर्च | पुगप रक्कम रुपये | पुगप ठराव क्रमांक व दिनांक | निविदा रक्कम रुपये | निविदा क्रमांक | निविदा कमी / जास्त | निविदा ठराव क्रमांक व दिनांक | कार्यादेश जावक क्रमांक व दिनांक | कार्यादेश रक्कम रुपये | कामाची मुदत | ठेकेदाराचे नाव | सल्लागाराचे नाव | शेरा |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | श्री गोजारे | CE20A102/S A2-1738 | प्र क्र 7 क मध्ये विविध रस्ते डांबरीकरण करणे. | 80.00 | 651 17.7.18 | 338 29.8.18 | 6/349 11.10.18 | 80.00 | 33.68 | 80.00 | 378 19.9.18 | 80.00 | 261-2018 | 0.999%कमी | 2208 16.1.19 | 217 5.2.19 | 80.00 | 6 | ऋतु एंटरप्रायजेस | ई आय एल | काम चालु |
| 2 | श्री गोजारे | CE20E101/S F1-416 | प्र क्र 7 क बाणेर रिसिडेन्सी येथे पावसाळी गटार लाईन टाकणे | 50.00 | 651 17.7.18 | 338 29.8.18 | 6/349 11.10.18 | 50.00 | 20.91 | 50.00 | 377 19.9.18 | 50.00 | 262-2018 | 11.230%कमी | 2023 2.1.19 | 275 16.2.19 | 50.00 | 6 | साईलिला कन्स्ट्रक्शन | ई आय एल | काम चालु |
| 3 | श्री डोंबे | CE20E101/S F1-415 | प्र क्र10 अ कोथरुड बावधन येथील मौर्य विहार सोसायटी परिसरातील रस्ते व सहस्त्रबुध्दे गिरणी ते 30 मी डी पी स्त्यास जोडणारा कलम 205 अन्वयेचा रस्ता व कल्व्हर्ट विकसीत करणे. | 40.00 | 866 14.8.18 | 456 29.8.18 | 6/358 12.10.18 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 122 20.10.18 | 40.00 | 277-2018 | | | | 40.00 | | | | |
| 4 | श्री डोंबे | CE20A103/S A13-873 | प्र क्र10 अ कोथरुड बावधन येथील विविध चौक व पदपथ विकसीत करणे. | 30.00 | 752 31.7.18 | 394 29.8.18 | 6/357 12.10.18 | 30.00 | 16.99 | 30.00 | 120 20.10.18 | 30.00 | 276-2018 | 27.27%कमी | 2282 22.1.19 | 288 20.2.19 | 30.00 | 6 | एस एस साठे | ई आय एल | काम चालु |
| | श्री डोंबे | CE20A103/S A13-873 | प्र क्र10 ब विविध भागात पदपथ विकसीत करणे. | | | | | 20.00 | 13.01 | 20.00 | 49 21.8.17 | 20.00 | 51-2017 | 27.27%कमी | 1788 8.1.18 | 79 31.1.18 | 20.00 | 6 | शुभम कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| 5 | श्री डोंबे | CE20A103/S A13-874 | प्रभाग क्रमांक 10 ब मध्ये विविध भागात पदपथ विकसित करणे | 40.00 | 752 31.7.18 | 394 29.8.18 | 6/357 12.10.18 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 121 20.10.18 | 40.00 | 275-2018 | 10%कमी | 2146 16.1.19 | 209 4.2.19 | 40.00 | 6 | भामा कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| | श्री डोंबे | CE20A103/S A13-874 | प्र क्र10 ब विविध भागात पदपथ विकसीत करणे. | | | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 49 21.8.17 | 20.00 | 51-2017 | 27.27%कमी | 1788 8.1.18 | 79 31.1.18 | 20.00 | 6 | शुभम कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| 4 | श्री डोंबे | CE20A103/S A13-874 | प्र क्र10 अ कोथरुड बावधन येथील विविध चौक व पदपथ विकसीत करणे. | | | | | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 120 20.10.18 | 4.59 | 276-2018 | 27.27%कमी | 2282 22.1.19 | 288 20.2.19 | 4.59 | 6 | एस एस साठे | ई आय एल | काम चालु |
| 6 | श्री मोहिते | CE20A1249/ SA6-219 | पॅकेज नं. 4 पुणे स्ट्रीट प्रोग्राम अंतर्गत शिवाजीनगर डॅंगळे पुल ते झाशीची राणी चौक आणि घोलेरोड या रस्त्यावर रस्ता सुशोभीकरण व पादचारी व्यवस्थेच्या दृष्टीने कामकाज करणे. (फेज 1) मध्ये झाशीची राणी चौक ते शिवाजी पुल या दरम्यानच्या रस्त्याचे काम करणे. | 150.00 | 464 26.6.18 | 231 29.8.18 | 6/351 11.10.18 | 150.00 | 141.36 | 150.00 | 31 14.9.17 | 150.00 | 121-2017 | 5.08%कमी | 1675 4.1.18 | 38 6.1.18 | 150.00 | 18 | निखील कन्स्ट्रक्शन | कॅशेक इंजि. | काम चालु |
| | श्री मोहिते | CE20A1249/ SA6-219 | पॅकेज नं. 4 पुणे स्ट्रीट प्रोग्राम अंतर्गत शिवाजीनगर डॅंगळे पुल ते झाशीची राणी चौक आणि घोलेरोड या रस्त्यावर रस्ता सुशोभीकरण व पादचारी व्यवस्थेच्या दृष्टीने कामकाज करणे. (फेज 1) मध्ये झाशीची राणी चौक ते शिवाजी पुल या दरम्यानच्या रस्त्याचे काम करणे. या कामाचे तज्ञ सल्लागार | | | | | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 9/828 16.2.18 | 1.41 | 121-2017 | 0.75%कमी | 1604 11.12.12 | 118 1.3.18 | 1.41 | 18 | कॅशेक इंजि. | कॅशेक इंजि. | काम चालु |
| 7 | श्री बोडे | CE20A102/S A2-1770 | प्र क्र 15 क मध्ये शिवाजी रस्ता येथील ब्लॉक काढुन डांबरीकरण करणे व फटपाथ करणे. | 150.00 | 315 12.6.18 | 108 28.6.18 | 6/380 2.11.18 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | श्री बोडे | CE20A102/S A2-1770 | शिवाजी रस्ता फडगेट पोलिस चौक ते रष्ट्रभुषण चौक रस्ता डांबरीकरण करणे. | | | | | 150.00 | 99.36 | 150.00 | 133 30.11.17 | 150.00 | 188-2017 | 9.67%कमी | 2269 27.2.18 | 166 27.3.18 | 150.00 | 6 | देवकर अर्थमुव्हर्स | | काम चालु |
| 8 | श्री सांळुके | CE20B101/S T1-214 | छत्रपती शाहु महाराज चौक सुशोभित करणे. | 10.00 | 251 12.6.18 | 87 28.6.18 | 6/365 2.11.18 | 10.00 | 4.52 | 0.00 | 12 4.12.18 | 10.00 | 341-2018 | 1%कमी | 858 16.2.19 | 279 18.2.19 | 10.00 | 3 | प्राईड इन्फ्रा प्रोजेक्टस | | काम चालु |
| 10 | श्री गोजारे | CE20A103/S A13-120 | प्र क्र 14 अंतर्गत प्रभात रस्ता मंजाळकर चौक ते गोलंदाज चौक रस्ता कॉन्क्रीटकरण करणे. | 45.00 | 813 7.8.18 | 415 29.8.18 | 6/391 20.10.18 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 96 5.10.18 | 45.00 | 245-2018 | 4.09%कमी | | | 45.00 | | | | |
| 11 | श्री गोजारे | CE20A103/S A13-886 | प्र क्र 7 ब मध्ये पत्रकार, संगमवाडी, सेनापती बापट रोड तसेच विविध ठिकाणी फटपाथ विकसीत करणे. | 80.00 | 1306 9.10.18 | 732 22.10.18 | 6/723 4.1.19 | 80.00 | 20.66 | 80.00 | 619 6.12.18 | 80.00 | 348-2018 | 15.15%कमी | 2433 5.2.19 | 295 21.2.19 | 80.00 | 6 | गुरुदत्त गणेश कन्स्ट्रक्शन | ई आय एल | काम चालु |
| | श्री गोजारे | CE20A103/S A13-886 | प्रभाग क्रमांक 7 ब मध्ये विविध ठिकाणी फटपाथ करणे | 80.00 | 1306 9.10.18 | 732 22.10.18 | 6/723 4.1.19 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 108 3.10.18 | 7.95 | 264-2018 | 0.13%कमी | 2202 16.1.19 | 218 5.2.19 | 7.95 | 6 | सिध्दीविनायक कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| 12 | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | सिंहगड रस्ता वडगाव बु.स.न. ३० पासून पु.ल. देशपांडे उदयान पर्यंत ७.५ मी. रंदीचा रस्ता कॅनालच्या कडेने विकसित करणे | 300.00 | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 165.00 | 149.82 | 165.00 | 102 22.9.16 | 165.00 | 247-2016 | 18.40%कमी | 1727 29.11.16 | 166 9.12.16 | 165.00 | 12 | निखिल कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | प्र क्र 34 हिंगणे वडगाव व विश्रतीनगर ते तुकाईनगर 24 मी डी पी रस्ता कॅनाल व नाल्यावरील कल्व्हर्टसह रंदीकरण व विकसित करणे. कॅनालवरील पुल विकसीत करणे. | | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 77.75 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | सिंहगड रस्ता वडगाव बु.स.न. ३० पासून पु.ल. देशपांडे उदयान पर्यंत ७.५ मी. रंदीचा रस्तावर प्रकाश व्यवस्था करणे. | | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 14.00 | 9.81 | 9.81 | 2/664 1.1.18 | 9.81 | 214-2017 | 13%कमी | 2417 20.3.18 | 6407 28.3.18 | 9.81 | 2 | मनुश्री इलेक्ट्रीकल्स | | काम चालु |
| | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | सिंहगड रस्ता शास्त्री रस्ता धायरी फाटा ते दांडेकर पुल ते अलका टॉकीज चौक सारसबाग ते धायरी पुल पर्यंत अेडग्रेड ब्लॉक बसविणे. | | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 48.00 | 47.12 | 48.00 | 79 13.10.17 | 48.00 | 170-2017 | 5.40%कमी | 2093 12.2.18 | 115 28.2.18 | 48.00 | 12 | ए.आर.कन्स्ट्रक्शन | सी.ओ.ई.पी. | काम चालु |
| | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | पथ विभागाकडील सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयातील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्तीची कामे मोबाईल शेड मॉटेनन्स व्हॅनद्वारे करणे. | | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 472 30.12.17 | 16.50 | 206-2017 | 24.44%कमी | 375 196.28 | 39 6.8.18 | 16.50 | 12 | सनराज कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | प्रभाग क्रमांक 30 ड मधील गणेशमळा परिसरात रस्ते विकसित करणे. | | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 542 19.11.18 | 10.00 | 610-2018 | 1%कमी | 992 14.2.19 | 7623 18.2.19 | 10.00 | 2 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | प्रभाग क्रमांक 30 ड मधील आशा हॉटेल ते आमपाती बुध्दविहार पर्यंतचा रस्ता डांबरीकरण करणे. | | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 544 19.11.18 | 10.00 | 613-2018 | 1%कमी | 965 7.2.19 | 7398 11.2.19 | 10.00 | 2 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | प्रभाग क्रमांक 30 ड मधील अॅक्सीस बँक परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे. | | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 547 19.11.18 | 10.00 | 617-2018 | 1%कमी | 963 7.2.19 | 7397 11.2.19 | 10.00 | 2 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| | श्री डोंबे | CE20A1249/ SA6-230 | प्रभाग क्रमांक 30 ड मधील बुध्दविहार परिसरात रस्त्यांचे रिसर्फसिंग करणे. | | 1162 17.9.18 | 669 19.10.18 | 6/891 5.2.19 | 10.00 | 9.77 | 10.00 | 550 19.11.18 | 10.00 | 619-2018 | 1%कमी | 990 14.2.19 | 7620 18.2.19 | 10.00 | 2 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |

| अ. क्र. | कार्यकारी अभियंता | अर्थशिर्षक क्रमांक | कामाचे नाव | वर्गीकरणां ने उपलब्ध तरतुद | मा.स्थायी समिती सभा मान्यता ठराव क्र. दिनांक | मुख्य सभा मान्यता ठराव क्र. दिनांक | प्रशासकीयअति. महा.आयुक्त/ वि/ ठ.क्र. | लॉकींग रक्कम रुपये | एकुण खर्च | पुगप रक्कम रुपये | पुगप ठराव क्रमांक व दिनांक | निविदा रक्कम रुपये | निविदा क्रमांक | निविदा कमी / जास्त | निविदा ठराव क्रमांक व दिनांक | कार्यादेश जावक क्रमांक व दिनांक | कार्यादेश रक्कम रुपये | कामाची मुदत | ठेकेदाराचे नाव | सल्लागाराचे नाव | शेरा |
|---------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| | श्री डॉबे | CE20A102/S A2-1812 | प्र क्र 11 क जयभवानीनगर मनपा शाळा समोरील रस्ता युटीडब्लुटी करणे प्र क्र 11 क सुतारदरा ते शिवतीर्थनगर पर्यंतचा रस्ता बांगरीकरण करणे. | | | | | 28.50 | 9.75 | 28.50 | 863 16.2.19 | 28.50 | 380-2018 | 0.99% कमी | 2695 27.2.19 | 379 7.3.19 | 28.50 | 6 | शरद सोमनाथ भाटी | ई आय एल | काम चालु |
| 25 | श्री वायसे | CE20A1249/ SA6-232 | प्र क्र 26 महमंदवाडी स नं 46,47,48,62,63,71 मधील पालखी मार्ग व स नं 38 मधील डी पी रस्ता विकसीत करणे. | 136.00 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 136.00 | 115.16 | 136.00 | 174 28.12.18 | 136.00 | 373-2018 | 0.99% कमी | 2724 27.2.19 | 338 2.3.19 | 136.00 | 6 | एस आर के इन्फ्रा | ई आय एल | काम चालु |
| | श्री वायसे | CE20A1249/ SA6-232 | प्रभाग क्रमांक 26 महमंदवाडी रहेजा विस्ता कडील स.नं. 59, 54, 55 व 40/42 मधील 24 मी.डी.पी.रस्ता करणे. | | | | | 17.00 | 16.84 | 280.40 | 40 14.9.17 | 16.84 | 109-2018 | 20.33% कमी | 1663 4.1.18 | 70 24.1.18 | 16.84 | 12 | पेव्हे कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| 25 | श्री वायसे | CE20A1249/ SA6-235 | प्र क्र 23 क परिसरातील विविध ठिकाणी रस्ते विकसीत करणे. | 100.02 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 0.00 | 30.27 | 231.89 | 175 28.12.18 | 85.50 | 398-2018 | 0.99% कमी | 2723 27.2.19 | 345 2.3.19 | 85.50 | 12 | यशराज ग्लोबल इन्फ्राकॉन एल.सुल.पी. जलेबीआर्ट | ई आय एल | काम चालु |
| | श्री वायसे | CE20A1249/ SA6-235 | प्र क्र 23 क परिसरातील विविध ठिकाणी रस्ते विकसीत करणे या कामामध्ये विविध ठिकाणी शिल्प बसविणे. | | | | | 23.00 | 21.95 | 28.00 | 861 16.2.19 | 28.00 | 415-2018 | 1% कमी | 2741 27.2.19 | 346 2.3.19 | 28.00 | 3 | | | काम चालु |
| | श्री वायसे | CE20A1249/ SA6-235 | प्र क्र 23 क परिसरातील विविध ठिकाणी रस्ते विकसीत करणे. | | | | | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 175 28.12.18 | 85.50 | 398-2018 | 0.099% कमी | 2723 27.2.19 | 345 2.3.19 | 85.50 | 12 | यशराज ग्लोबल इन्फ्राकॉन एलएलपी | | काम चालु |
| 26 | श्री वायसे | CE20A1249/ SA6-236 | प्र क्र 26 ड एन आय बी एम ते ऑचिड पॅलेस रस्ता विकसीत करते. | 68.00 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 684 26.12.18 | 57.00 | 371-2018 | 0.009% कमी | 2696 27.2.19 | 342 2.3.19 | 57.00 | 6 | जॅगसन बिल्डकॉन | ई आय एल | काम चालु |
| | | CE20A1249/ SA6-236 | प्रभाग क्रमांक 61 अ नताशा एकलेव्ह येथील नाले गार्डन जवळील पुल रॅन्ट करून फटपाथ करणे. | 10.92 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 159 15.12.16 | 10.92 | 270-2016 | 7.89% कमी | 2261 27.12.16 | 234 2.1.17 | 10.92 | 6 | कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. | | काम चालु |
| | श्री वयसे | CE20A1249/ SA6-236 | प्रभाग क्र. २६ ड हडपसर स नं ४३ए, ४३बी मधील रेल्वे लाईनच्या कडेने जाणारा डी पी रस्ता व रवी पाककडे जाणारा डी पी रस्ता विकसीत करणे | 2.43 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 189 8.1.19 | 2.42 | 418-2018 | 0.99% कमी | 2744 27.2.19 | 341 2.3.19 | 2.42 | 9 | सदगुरु कन्स्ट्रक्शन कंपनी | ई आय एल | काम चालु |
| | | CE20A1249/ SA6-236 | महमंदवाडी स नं 47 ते 70 पालखी रस्ता 18 मी डी पी रस्ता प्रभाग क्र.26ब,महमंदवाडी स.नं.72/73 मधील पालखी रस्ता विकसित करणे. | | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 98 5.10.18 | 36.43 | 243-2018 | 18.18% कमी | 2432 5.2.19 | 282 18.2.19 | 36.43 | 12 | एस आर के इन्फ्रा | ई आय एल | काम चालु |
| | | CE20A1249/ SA6-236 | महमंदवाडी स.नं. 96 ते 4 व 6 मधून देसाई हॉस्पिटल ते दिल्ली पब्लिक स्कूल बाह्यवळण, महमंदवाडी स.नं. 12-13 ते स.नं. 57, 58 मधील 18 मी. डी.पी. स.नं. 24 ते 37,43 मधील दोराबजी मॉल ते रहेजा रस्ता विकसीत करून पेव्हरने डांबरीकरण करणे. | | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 21.90 | 0.14 | 0.14 | 196 31.7.18 | 0.14 | 156-2018 | 5% कमी | 2100 8.1.19 | 154 16.1.19 | 0.14 | 6 | पेव्हे कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| 27 | श्री वायसे | CE20A1262/ SA15-2522 | प्र क्र 23 ड नवनाथ चौक ते न्यु इंग्लिश स्कूल कॉक्रीटीकरण करणे. | 51.00 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 42.75 | 35.83 | 42.75 | 800 30.1.19 | 42.75 | 374-2018 | 0.009% कमी | 2700 27.2.19 | 343 2.3.19 | 42.75 | 6 | यशराज ग्लोबल इन्फ्राकॉन एलएलपी | ई आय एल | काम चालु |
| 28 | श्री वायसे | CE20A1262/ SA15-2522 | प्र क्र 23 ड नवनाथ चौक ते न्यु इंग्लिश स्कूल कॉक्रीटीकरण करणे. | 51.00 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 42.75 | 0.00 | 42.75 | 800 30.1.19 | 42.75 | 374-2018 | 0.009% कमी | 2700 27.2.19 | 343 2.3.19 | 42.75 | 6 | यशराज ग्लोबल इन्फ्राकॉन एलएलपी | ई आय एल | काम चालु |
| 29 | श्री वायसे | CE20A1262/ SA15-2523 | प्र क्र 23 ड मध्ये स नं 24 व 25 ग्लायडींग सेंटरच्या बाजूचा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. | 51.00 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 42.75 | 38.48 | 42.75 | 790 28.1.19 | 42.75 | 376-2018 | 0.009% कमी | 2701 27.2.19 | 344 2.3.19 | 42.75 | 3 | अंबिका कन्स्ट्रक्शन | ई आय एल | काम चालु |
| 30 | श्री बोडे | CE20A884/S A10-409 | प्र क्र 19 ड विविध ठिकाणी विकासाची कामे करणे. | 28.00 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 28.50 | 0.00 | 42.75 | 790 28.1.19 | 42.75 | 376-2018 | 0.009% कमी | 2701 27.2.19 | 344 2.3.19 | 42.75 | 3 | अंबिका कन्स्ट्रक्शन | ई आय एल | काम चालु |
| 31 | श्री वयसे | CE20A1249/ SA6-236 | प्र क्र 23 क परिसरामधील विविध ठिकाणी रस्ते विकसीत करणे या कामामध्ये विविध ठिकाणी शिल्प बसविणे. | 23.00 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 861 16.2.19 | 23.00 | 415-2018 | 1% कमी | 2741 27.2.19 | 346 2.3.19 | 23.00 | 3 | जलेबीआर्ट | | काम चालु |
| 32 | श्री वयसे | CE20A1249/ SA6-233 | प्रभाग क्र. २६ ड हडपसर स नं ४३ए, ४३बी मधील रेल्वे लाईनच्या कडेने जाणारा डी पी रस्ता व रवी पाककडे जाणारा डी पी रस्ता विकसीत करणे | 85.50 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | 189 8.1.19 | 85.50 | 418-2018 | 0.99% कमी | 2744 27.2.19 | 341 2.3.19 | 85.50 | 9 | सदगुरु कन्स्ट्रक्शन कंपनी | ई आय एल | काम चालु |
| 33 | श्री वयसे | CE20A1262/ SA15-2524 | प्रभाग क्र. २३ ड मध्ये तुकाई टेकडी रोड स नं ३५ कॉक्रीटीकरण करणे | 34.00 | 1464 23.10.18 | 903 29.8.18 | 6/923 7.2.19 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 853 13.2.19 | 34.00 | 375-2018 | 0.10% कमी | 2722 27.2.19 | 339 2.3.19 | 34.00 | 3 | एस एस काकडे | ई आय एल | काम चालु |
| 32 | श्री.वायसे | CE20A1249/ SA6-242 | प्र क्र 23 क मधील स न 25, 26 येथे नालापुल बांधणे व ग्लायडींग सेंटरच्या बाजूने रस्ता विकसीत करणे | 120.00 | 1266 9.10.18 | 729 22.10.18 | 6/1012 18.2.19 | 120.00 | 59.17 | 120.00 | 118 25.10.18 | 120.00 | 290-2018 | 1.50% कमी | 2703 27.2.19 | 340 2.3.19 | 120.00 | 12 | सदगुरु कन्स्ट्रक्शन कंपनी | स्वराज कन्सलटंट | काम चालु |
| | श्री.वायसे | CE20A1249/ SA6-242 | प्रभाग क्रमांक 24 क टक्कर पार्क समोरील रस्ता डांबरीकरण करणे. | | | | | 10.00 | 9.83 | 10.00 | 3/462 2.1.19 | 10.00 | 516-2018 | 1% कमी | 2/747 4.2.19 | 7343 14.2.19 | 10.00 | 3 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| 23 | श्री बोडे | CE20A1263/ A16-52 | लक्ष्मी रोड ,बाजीराव रोड कुमठेकर रोड व टिळकरोड येथील पदपथ विकसीत करणे. | 200 | 1650 22.11.18 | 956 17.12.18 | 6/1087 28.2.19 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | श्री बोडे | CE20A1263/ A16-52 | पेड्रीस्ट्रयन पॉलीसी व आबर्न स्ट्रीट डीझाईन गाईड लाईन प्रमाणे बाजीराव रोड वरील पदपथांची सुधारणा करणे. | | | | | 87.12 | 86.65 | 87.12 | 135 30.11.17 | 87.12 | 183-2017 | 5.05%कमी | 2084 12.2.18 | 112 27.2.18 | 87.12 | 3 | एस एस साठे | सी ओ ई पी | काम चालु |
| | श्री बोडे | CE20A1263/ A16-52 | पेड्रीस्ट्रयन पॉलीसी व आबर्न स्ट्रीट डीझाईन गाईड लाईन प्रमाणे कुमठेकर रोड वरील पदपथांची सुधारणा करणे. | | | | | 53.87 | 52.37 | 53.87 | 136 30.11.17 | 53.87 | 185-2017 | 17.40%कमी | 2251 27.2.18 | 156 23.3.18 | 53.87 | 3 | सदानंद जोशी | सी ओ ई पी | काम चालु |
| | श्री बोडे | CE20A1263/ A16-52 | पेड्रीस्ट्रयन पॉलीसी व आबर्न स्ट्रीट डीझाईन गाईड लाईन प्रमाणे लक्ष्मी रोड वरील पदपथांची सुधारणा करणे. | | | | | 59.21 | 59.21 | 59.21 | 134 30.11.18 | 59.21 | 182-2017 | 2.02%कमी | 1987 23.1.18 | 81 31.1.18 | 59.21 | 3 | निखिल कन्स्ट्रक्शन | सी ओ ई पी | काम चालु |

| अ. क्र. | कार्यकारी अभियंता | अर्थशिर्षक क्रमांक | कामाचे नाव | वर्गीकरणां ने उपलब्ध तरतुद | मा.स्थायी समिती सभा मान्यता ठराव क्र. दिनांक | मुख्य सभा मान्यता ठराव क्र. दिनांक | प्रशासकीयअति. महा.आयुक्त/ वि/ ठ.क्र. | लॉकींग रक्कम रुपये | एकुण खर्च | पुगप रक्कम रुपये | पुगप ठराव क्रमांक व दिनांक | निविदा रक्कम रुपये | निविदा क्रमांक | निविदा कमी / जास्त | निविदा ठराव क्रमांक व दिनांक | कार्यादेश जावक क्रमांक व दिनांक | कार्यादेश रक्कम रुपये | कामाची मुदत | ठेकेदाराचे नाव | सल्लागाराचे नाव | शेरा |
|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 24 | श्री बोडे | CE20A102/S A2-1814 | शिवाजी रस्त्यावरील जिजामाता चौक ते बेलबाग चौकापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे. | 160 | 1649 22.11.18 | 955 17.12.18 | 6/996 14.2.19 | 160.00 | 124.68 | 159.66 | 133 30.11.17 | 159.66 | 187-2017 | 2.75% कमी | 133 30.11.17 | 168 27.3.18 | 159.66 | 3 | देवकर अर्थमुव्हर्स | ई आय एल | काम चालु |
| | श्री बोडे | CE20A102/S A2-1814 | शिवाजी रस्ता फडगेट पोलिस चौक ते रष्ट्रभुषण चौक रस्ता डांबरीकरण करणे. | 160 | 1649 22.11.18 | 955 17.12.18 | 6/996 14.2.19 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 133 30.11.17 | 9.45 | 188-2017 | 9.67%कमी | 2269 27.2.18 | 166 27.3.18 | 9.45 | 6 | देवकर अर्थमुव्हर्स | ई आय एल | काम पुर्ण |
| 25 | श्री बोडे | CE20A102/S A2-1815 | शिवाजी रस्ता फडगेट पोलिस चौक ते रष्ट्रभुषण चौक रस्ता डांबरीकरण करणे. | 40 | 1649 22.11.18 | 955 17.12.18 | 6/996 14.2.19 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 133 30.11.17 | 40.00 | 188-2017 | 9.67%कमी | 2269 27.2.18 | 166 27.3.18 | 40.00 | 6 | देवकर अर्थमुव्हर्स | ई आय एल | काम पुर्ण |
| 26 | श्री मोहिते | CE20A884/S A10-414 | केशवनगर मध्ये विविध ठिकाणी विकास कामे करणे. | 50 | 1148 17.9.18 | 620 27.9.18 | 6/1115 2.3.19 | 50.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| 27 | श्री डोंबे | CE20A103/S A13-894 | एस एन डी टी कॉलेज ते लाकुर चौक प्रभात रस्ता हया कॅनॉल रस्त्यावरील खराब फुटपाथ नव्याने विकसीत करणे. | 45 | 1805 11.12.18 | 999 17.12.18 | 6/1068 27.2.19 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 797 30.1.19 | 45.00 | 437-2018 | 10.10%कमी | 2856 8.3.19 | 436 8.3.19 | 45.00 | 3 | गुरुदत्त गणेश कन्स्ट्रक्शन | ई आय एल | काम चालु |
| 28 | श्री डोंबे | CE20B101/S T1-220 | प्र क्र 30 ड मध्ये जनता वसाहत दत्तवाडी नवश्या मार्फती मागील चौकाचे सुशोभिकरण करणे व विविध विकासाची कामे करणे. | 39 | 1310 9.1.18 | 736 22.10.18 | 6/800 15.2.19 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 437-2018 | | | | 0.00 | | | | |
| | श्री डोंबे | CE20B101/S T1-220 | सिंहगड रस्ता-शास्त्री रस्ता-धायरी फाटा ते दांडेकर पुल ते अलका टॉकीज चौक,सारसबाग ते धायरी पुलापर्यंत अॅडगेड ब्लॉक बसविणे. (36 मी डी पी) | 39 | | | | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 79 13.10.17 | 38.69 | 170-2017 | 5.40%कमी | 2093 12.2.18 | 115 28.2.18 | 38.69 | 12 | ए. आर.कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| 29 | श्री डोंबे | CE20101/ST 1-226 | प्र क्र 30 ड मध्ये नवश्या मार्फती मंदीरमागील चौकाचे सुशोभिकरण करणे. | 20 | 1080 4.9.18 | 582 27.9.18 | 6/1019 21.2.19 | 0.00 | 0.00 | | | | 437-2018 | | | | | | | | |
| | श्री डोंबे | CE20101/ST 1-226 | सिंहगड रस्ता-शास्त्री रस्ता-धायरी फाटा ते दांडेकर पुल ते अलका टॉकीज चौक,सारसबाग ते धायरी पुलापर्यंत अॅडगेड ब्लॉक बसविणे. (36 मी डी पी) | 20 | | | | 20.00 | 18.51 | 20.00 | 79 13.10.17 | 20.00 | 170-2017 | 5.40%कमी | 2093 12.2.18 | 115 28.2.18 | 20.00 | 12 | ए. आर.कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| 30 | श्री चव्हाण | CE20A1262/ SA15-2530 | प्र क्र 24 क मध्ये विविध ठिकाणी कॉक्रीट करणे | 35.00 | 1404 16.10.18 | 800 21.10.18 | 6/1066 27.2.19 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 430-2018 | 1.15%कमी | | | 0.00 | | | | |
| | | CE20A1262/ SA15-2530 | प्रभाग क्रमांक 24 क गोसावी वस्ती समोरील रस्त डांबरीकरण करणे. | 35.00 | 1404 16.10.18 | 800 21.10.18 | 6/1066 27.2.19 | 10.00 | 9.83 | 10.00 | 3/550 21.2.19 | 8.73 | 579-2018 | 1%कमी | 2/836 25.2.19 | 7640 27.2.19 | 8.73 | 3 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| | | CE20A1262/ SA15-2530 | प्रभाग क्रमांक 24 क हनुमान मंदिरासमोरील रस्ता करणे. | 35.00 | 1404 16.10.18 | 800 21.10.18 | 6/1066 27.2.19 | 10.00 | 9.83 | 10.00 | 3/547 21.2.19 | 8.73 | 580-2018 | 1%कमी | 2/834 25.2.19 | 7642 27.2.19 | 8.73 | 3 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| | | CE20A1262/ SA15-2530 | प्रभाग क्रमांक 24 क मंत्री टाऊनशीप समोरील रस्ता डांबरीकरण करणे | 35.00 | 1404 16.10.18 | 800 21.10.18 | 6/1066 27.2.19 | 10.00 | 9.83 | 10.00 | 3/549 21.2.19 | 8.73 | 581-2018 | 1%कमी | 2/835 25.2.19 | 7641 27.2.19 | 8.73 | 3 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| | | CE20A1262/ SA15-2530 | प्रभाग क्रमांक 24 क देवश्री हाईटस समोरील रस्ता विकसित करणे | 35.00 | 1404 16.10.18 | 800 21.10.18 | 6/1066 27.2.19 | 10.00 | 5.51 | 10.00 | 3/546 21.2.19 | 8.73 | 582-2018 | 1%कमी | 2/833 25.2.19 | 7643 27.2.19 | 8.73 | 3 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| | | CE20A1262/ SA15-2530 | प्रभाग क्रमांक 24 क देवश्री हाईटस समोरील रस्ता विकसित करणे. | 35.00 | 1404 16.10.18 | 800 21.10.18 | 6/1066 27.2.19 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 3/546 21.2.19 | 5.61 | 582-2018 | 1% कमी | 2/833 25.2.19 | 7643 27.2.19 | 5.61 | 3 | मोरया डेव्हलपर्स | | काम पुर्ण |
| 31 | श्री डोंबे | CE20101/ST 1-225 | प्र क्र 10 अ मधील डी एस के रानवारा परिसरामध्ये चौक सुशोभिकरण करणे. | 20.00 | 1457 23.10.18 | 849 27.11.18 | 6/885 2.2.19 | 20.00 | 6.78 | 20.00 | 35 31.12.18 | 20.00 | 387-2018 | 5.4% कमी | 9/1191 1.3.19 | 368 6.3.19 | 20.00 | 3 | केतन जगतप | | काम चालु |
| 32 | श्री सांळुके | CE20A1249/ SA6-226 | प्र क्र 5 क मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते विकसीत करणे. | 100.00 | 1864 17.12.18 | 929 17.12.18 | 6/1148 6.3.19 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 693 26.12.18 | 100.00 | 381-2018 | 1%कमी | 2755 27.2.19 | 384 7.3.19 | 100.00 | 3 | भवानी कन्स्ट्रक्शन | ई आय एल | काम चालु |
| | श्री सांळुके | CE20A1249/ SA6-226 | वडगावशेरी नगर रोड ते ब्रह्मा सनसिटी चौक व सॅनिक वाडी ते उज्वल गार्डन रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे. | | 1864 17.12.18 | 929 17.12.18 | 6/1148 6.3.19 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 80 30.6.18 | 11.11 | 21-2018 | 8% कमी | 1956 2.1.19 | 159 18.1.19 | 11.11 | 6 | देवकर अर्थमुव्हर्स | ई आय एल | काम चालू |
| 33 | श्री सांळुके | CE20A884/S A10-381 | प्र क्र 5 क मध्ये विविध विकास कामे करणे. | 100.00 | 1864 17.12.18 | 929 17.12.18 | 6/1148 6.3.19 | 100.00 | 55.71 | 100.00 | 692 26.12.18 | 100.00 | 382-2018 | 3.51%कमी | 2754 27.2.19 | 381 7.3.19 | 100.00 | 3 | गणेश एन्टरप्रायजेस | ई आय एल | काम चालु |
| 38 | श्री डोंबे | CE20A884/S A10-372 | प्र क्र 31 ब मधील विविध विकास कामे करणे | 100.00 | 1864 17.12.218 | 929 17.12.18 | 6/893 5.2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | |
| | श्री डोंबे | CE20A884/S A10-372 | प्र क्र 31 ब मधील मिलेनियम स्कूल मधील होम कॉलनी व विविध ठिकाणी फटपाथ विकसीत करणे. | | 1864 17.12.218 | 929 17.12.18 | 6/893 5.2.19 | 20.00 | 7.79 | 20.00 | 159 16.1.19 | 20.00 | 419-2018 | 1.95%कमी | 2777 27.2.19 | 394 7.3.19 | 20.00 | 6 | दिपार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर | ई आय एल | काम चालु |
| 40 | श्री बोडे | CE20B101/S T1-227 | प्र क्र 15 ब मध्ये बाबु गेणु चौकात शिल्प बसविणे व तद कामे करणे. | 10.00 | 905 14.8.18 | 476 29.8.18 | 6/1122 2.3.19 | 10.00 | 7.21 | 10.00 | 36 4.1.19 | 10.00 | 392-2018 | 11.39%कमी | 917 8.3.19 | 405 8.3.19 | 10.00 | 3 | जि एस बिल्डकॉन | | काम चालु |
| 41 | श्री बोडे | CE20B101/S T1-223 | प्र क्र 17 ब मधील विविध चौकांचे सुशोभिकरण करणे. | 10.00 | 203 12.6.18 | 66 28.6.18 | 6/999 14.2.19 | 10.00 | 9.57 | 10.00 | 20 28.12.18 | 10.00 | 393-2018 | 0.99%कमी | 916 7.3.19 | 408 8.3.19 | 10.00 | 1 | भवानी कन्स्ट्रक्शन | | काम चालु |
| 42 | श्री.मोहिते | CE20A102/S A2-1843 | उरळी देवाची येथील कात्रज बायपास ते वैष्णवी सिटी (आदर्शनगर) रस्त्याचे विकसन करणे. | 100.00 | 2419 1.3.19 | 1178 1.3.19 | | 100.00 | 79.31 | 0.00 | 826 8.2.19 | 100.00 | 444-2018 | 20% कमी | 2855 8.3.19 | 416 8.3.19 | 100.00 | 2 | देवकर अर्थमुव्हर्स | | काम चालु |
| 43 | श्री.चव्हाण | CE20A884/S A10-375 | प्रभाग क्रमांक 36 ड मधील विविध विकास कामे करणे. | 100.00 | 1864 17.12.18 | 929 17.12.18 | 6/1193 12.3.19 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | | | |
| | श्री.चव्हाण | CE20A884/S A10-375 | प्रभाग क्रमांक 62 अ कॉटवा बु.मधील विविध विकासाची कामे करणे | 100.00 | 1864 17.12.18 | 929 17.12.18 | 6/1193 12.3.19 | 12.00 | 10.84 | 17.75 | 1/1834 17.10.16 | 12.11 | 106-2016 | 4.99% कमी | 8/1753 6.1.17 | 4/1667 7.1.17 | 12.11 | 2 | भद्रावती कन्स्ट्रक्शन | | काम पुर्ण |
| | श्री.चव्हाण | CE20A884/S A10-375 | प्रभाग क्रमांक 63 ब शिवनेरीनगर गल्ली नंबर 36 येथील रस्ते विकसित करणे | 100.00 | 1864 17.12.18 | 929 17.12.18 | 6/1193 12.3.19 | 8.49 | 7.22 | 8.49 | 1/2154 16.12.16 | 8.49 | 537-2016 | 2.99% कमी | 2/913 3.1.17 | 1/516 6.1.17 | 8.49 | 3 | रषभ कन्स्ट्रक्शन | | काम पुर्ण |

