

अधिक्षक अभियंता, मलनि:सारण देखभाल व दुरुस्ती विभाग

सन 2017 - 2018 या आर्थिक वर्षातील विकास कामांचे नियोजन व अंमलबजावणी भांडवली अहवाल

माहे

01.03.2018

अखेर

अ. क्र.	बजेट कोड	कामाचा प्रकार	संख्या	रक्कम (लाखामध्ये)	इतर खात्याकडे वर्ग		सन 2017 - 18 साठी उपलब्ध कामे		वर्गीकरणाने उपलब्ध कामे		प्रत्यक्ष कामे आणि तरतूद		पुगप मान्यता (लाखामध्ये)		निविदा मागविल्या (लाखामध्ये)		निविदा मान्यतेसाठी सादर		मान्य निविदा (लाखामध्ये)		कार्यादेश (लाखामध्ये)		खर्च (लाखामध्ये)		शेरा
					संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	
१	ZE16B10 2/D2-	स्पील कामे	31	811.20	2	28.00	29	783.20	-	200.00	29	983.20	25	901.06	25	900.97	25	736.94	24	724.94	24	724.94	16	327.72	
		नवीन कामे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	ZE16B10 2/SD2-	स्पील कामे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नवीन कामे	902	10,967.00	872	10,087.00	30	880.00	-	-	30	880.00	24	785.98	24	785.98	24	570.35	17	394.93	17	394.93	-	-	
३	ZE16B10 3/D3-	स्पील कामे	4	95.00	-	-	4	95.00	-	-	4	95.00	3	55.50	3	55.50	3	50.19	3	50.19	3	50.19	-	-	
		नवीन कामे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	ZE16B10 3/SD3-	स्पील कामे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नवीन कामे	110	1,720.00	101	1,420.00	9	300.00	-	-	9	300.00	7	320.00	5	250.00	5	199.99	4	157.49	4	157.49	-	-	
५	ZE16B10 5/D5-	स्पील कामे	3	250.00	3	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नवीन कामे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	ZE16D10 2/MP2-	स्पील कामे	14	2,584.00	5	328.00	9	2,256.00	-	-	9	2,256.00	9	1,520.50	9	1,520.50	9	1,175.41	7	1,167.41	7	1,167.41	6	243.06	
		नवीन कामे	1	2,000.00	-	-	1	2,000.00	-	-	1	2,000.00	1	11,579.42	1	11,579.42	1	11,568.34	1	11,568.34	1	11,568.34	1	722.04	
भांडवली + स्पील कामे एकुण :-			1065	18,427.20	983	12,113.00	82	6,314.20	-	200.00	82	6,514.20	69	15,162.46	67	15,092.37	67	14,301.23	56	14,063.31	56	14,063.31	23	1,292.82	20.47%

1,065 अंदाजपत्रकीय तरतूदीनुसार एकुण कामे

975 क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावरील कामे

90 शिल्लक कामे

90 मुख्य खात्यामार्फत करावयाची कामे

8 इतर खात्याकडे वर्ग कामे

82 प्रत्यक्षात करावयाची कामे

82 प्रत्यक्षात करावयाची कामे

69 पुगप तयार

13 पुगप तयार करणे प्रक्रियेत

69 पुगप तयार

67 निविदा जाहिरात दिली

2 जाहिरात प्रक्रियेत

67 निविदा मान्यतेस सादर

56 निविदा मान्य / वर्कआर्डर दिली

11 निविदा मान्यता प्रक्रियेत